

योजना अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमणको प्रतिवेदन

१. भूमिका:

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली एवं स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा कार्यविधि, २०६९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक बर्षमा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने प्रावधान अनुसार आ.व. २०७०।७१ को स्वीकृत जिल्ला विकास योजना तथा कार्यक्रम अनुसार यस जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जिल्ला विकास समितिको नेतृत्वमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई ठेकेदार एवं स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत भएका विकास निर्माण, मर्मत सम्भार भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, योजनाको गुणस्तर, आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पक्षहरूको अनुगमन गरी स्थलगत रूपमा वास्तविकता बुझि योजना निरीक्षणका क्रममा देखा परेका समस्याहरूको पहिचान तथा त्यसको निवारण गर्न जिल्लामा संचालित विभिन्न योजनाहरूको जिल्ला स्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरूद्वारा नियमित अनुगमन गराउने प्रक्रिया अवलम्बन गरिए अनुसार यो अनुगमन निरीक्षण भ्रमण सम्पन्न भएको हो ।

२. योजना अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमणको उद्देश्य:

- योजनाहरू निर्धारित कार्यतालिका अनुसार भए नभएको जानकारी प्राप्त गर्ने ।
- योजनामा भएको खर्चको अनुपातमा कार्यान्वयन प्रगतिको स्थलगत रूपमा अनुगमन गर्ने ।
- सामाजिक परिक्षण तथा पारदर्शिताका लागि अपनाइएका क्रियाकलापहरूको स्थिती बुझ्ने ।
- योजना संचालनका क्रममा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायहरू बारेमा स्थलगत रूपमा जानकारी प्राप्त गर्ने ।
- योजना कार्यान्वयनको क्रममा गुणस्तरीय ढंगले कार्य सम्पादन भए नभएको जानकारी लिने ।
- स्थानीय निकायबाट संचालित विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू एवं प्रवाह भएका सेवाहरू समयमै सम्पन्न भए नभएको कुरा स्थानीय राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज समाजलाई अवगत गराउने ।
- जिल्ला स्थिती राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरूबाट अनुगमन हुदा स्थानीय उपभोक्ता एवं ठेकेदारहरूमा गुणस्तरीयता एवं समय सिमाको पालना गर्ने तर्फ बढी केन्द्रित हुने ।

३. योजना अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमणको औचित्य:

ठेकेदार एवं स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत भएका विकास निर्माण, मर्मत सम्भार भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, योजनाको गुणस्तर, आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पक्षहरूको अनुगमन गरी स्थलगत रूपमा वास्तविकता बुझि योजना निरीक्षणका क्रममा देखा परेका समस्याहरूको पहिचान तथा त्यसको निवारण स्थलगत रूपमै गर्न सकिने साथै स्थानीय निकाय मार्फत निर्माण सम्पन्न भएका एवं निर्माणाधिन योजना तथा आयोजनाहरूको सम्वन्धमा जिल्ला स्थित राजनीतिक दल एवं नागरिक समाजलाई जानकारी प्राप्त हुनका साथै ठेकेदार एवं उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई योजनामा गुणस्तरीयता कायम भई आयोजना समय सिमा भित्र सम्पन्न हुने ।

४. योजना अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमण भएको मिति: २०७१।१।१४ गते

५. योजना अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमण अवधि: १ (एक) दिन

६. योजना अनुगमन तथा निरिक्षण भ्रमणका सहभागिहरु:

सि.नं.	नाम, थर	पद	कार्यालय
१	रामुराज कडरिया	स्था.वि.अ.	जिविस नवलपरासी
२	निर्मलकुमार प्याकुरेल	प्र.जि.ई	जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, नप
३	सुमन मरासिनी	लेखाअधिकृत	जिविस नवलपरासी
४	बुद्धन अली	प्रतिनिधी	नेकपा माओवादी
५	धरेन्द्र यादव	अध्यक्ष	मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल
६	रमेश यादव	प्रतिनिधी	उद्योग बाणिज्य संघ, नवलपरासी
७	राजेन्द्र अग्रहरी	प्रतिनिधी	नागरिक समाज नवलपरासी
८	प्रकाश पन्थी	यो.अ तथा प्र.अ.	जिविस नवलपरासी
			महिला तथा बालबालिका कार्यालय, न.प.
९	पुरुषोत्तम ढकाल	ना.सु. (क.अ.)	जिविस नवलपरासी
१०	महेश्वर ठाकुर	स.ई.	जिविस नवलपरासी
११	शिव भट्टराई	स.ई.	जिविस नवलपरासी
१२	ललितनारायण चौधरी	अ.स.ई.	जिविस नवलपरासी

७. योजना अनुगमन तथा निरिक्षण भ्रमणका क्रममा अनुगमन गरिएका योजनाहरु:

- उजैनी चिमनटोला सडक निर्माण पाल्ही
- उत्तम बालहित प्रा.वि. भवन मर्मत रामग्राम ७
- हरपुर १ देखि गोपालपुर जोरक्षनाथ मन्दिर हुदै मुडेरा जाने सडक
- अमरौट र स्वाठी बीचको कल्भर्ट
- गाविस परिसर कम्पाउण्ड बाल निर्माण सुक्रौली

८. योजना अनुगमन तथा निरिक्षण गरीएका योजनाहरुको संक्षिप्त विवरण:

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	योजनाको नाम	स्वीकृत रकम	श्रमदान	कुल रकम	कैफियत
१	स्था.या.पु.वि.का.	उजैनी चिमनटोला सडक निर्माण	४६२०			ठेक्काबाट
२	जिविस अनुदान	उत्तम बालहित प्रा.वि. भवन मर्मत रामग्राम ७	१८०	४७	२२७	
३	जिविस अनुदान	हरपुर १ देखि गोपालपुर जोरक्षनाथ मन्दिर हुदै मुडेरा जाने सडक	५००	१२७	६२७	
४	जिविस अनुदान	अमरौट र स्वाठी बीचको कल्भर्ट	५००			ठेक्काबाट
५	जिविस अनुदान	गाविस परिसर कम्पाउण्ड बाल निर्माण सुक्रौली	१८०	३५	२१५	

रु. हजारमा

९. योजना अनुगमन तथा निरिक्षण भ्रमणका क्रममा देखिएको स्थलगत अवस्था:

सि.नं.	योजनाको नाम	अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयबस्तुहरु	सुझावहरु
१	उजैनी चिमनटोला सडक निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> • नहरदेखि दक्षिण पाल्ही मन्दिर सम्म सववैसको काम सम्पन्न भएको । • बर्षाको कारण एवं णिद्री, बालुवाको कारण ओटाशिल गर्न नसकिएको । • पाल्ही भगवती मन्दिर नजिकै बेसकोर्सको काम गर्दा रोलिङ नपुगेको 	<ul style="list-style-type: none"> • उक्त कार्य ठेक्का प्रक्रियाबाट संचालन भएको हुँदा कार्यालयले समयमै ठेक्का सूचना निकाल्नु पर्ने । • जे कामका लागि रकम विनियोजन गरिएको हो, सोही कार्यमा रकम खर्च गरिनु पर्ने ।
२	उत्तम बालहित प्रा.वि. भवन मर्मत रामग्राम	<ul style="list-style-type: none"> • विद्यालयको भुईँ, भित्ता र फर्निचर निर्माण भएको । 	<ul style="list-style-type: none"> • विद्यालयको सम्पति संरक्षणका लागि कम्पाउण्ड बाल तारबार

सि.नं.	योजनाको नाम	अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयबस्तुहरू	सुझावहरू
	७	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालय एकान्तमा भएका कारण केही भूयाका पल्लाहरू चोरि भएको । निर्माण तथा मर्मत कार्य सन्तोषजनक रहेको 	<ul style="list-style-type: none"> गान्जु पर्ने । सुरक्षाका लागि पालेको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने । यस्ता ग्रामिण विद्यालयहरूमा स्थानीय निकायका लगानी बढाउनु पर्ने ।
३	हरपुर १ देखि गोपालपुर गोरक्षनाथ मन्दिर हुँदै मुडेरा जाने सडक	<ul style="list-style-type: none"> सडक ग्राभेल गर्ने कार्य र सडकमा माटो पर्ने कार्य सम्पन्न भएको । सडकका केही स्थलमा सामान्य खाल्टाहरू देखिएका । अन्य कार्यहरू सन्तोषजनक रहेको । 	<ul style="list-style-type: none"> माटोको कार्यलाई भन्दा ग्राभेलमा जोड दिनु पर्ने । खाल्टाखुल्टीहरू मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने ।
४	अमरौट र स्वाठी बीचको कल्भर्ट	<ul style="list-style-type: none"> निर्माण कार्य सन्तोष जनक रहेको । बाटोको दायाबाया माटो कटान भएको । कल्भर्टबाट आवतजावतका लागि दुबै तर्फ माटो भरिएको 	<ul style="list-style-type: none"> सडकको दायाबाटा बाटो संरक्षणको काम गर्नु पर्ने । यस्ता पूर्वाधारहरू दीगो बनाउने तर्फ कार्यालयले ध्यान दिनु पर्ने ।
५	गाविस परिसर कम्पाउण्ड बाल निर्माण सुक्रौली	<ul style="list-style-type: none"> निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको । गाविसको पूर्व, पश्चिम र उत्तर तिर प्लाष्टर भएको र केही स्थानमा प्लाष्टर हुन बाँकी रहेको । गाविस भित्र हिइनका लागि पेटी बनाइएको । 	<ul style="list-style-type: none"> बाकी रहेको कम्पाउण्ड बाल छिटै सम्पन्न गर्नु पर्ने । कम्पाउण्ड बालका कारण कार्यालय सुरक्षित भएको । गाविस आफैँ स्वायत्त निकाय भएका कारण गाविसबाटै आफ्ना पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्थापन हुनु पर्ने ।

१०. योजना अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमणबाट प्राप्त निष्कर्ष:

जिल्ला विकास समितिले आगामी दिनमा योजना अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमण कार्यक्रम आयोजना गर्दा सम्बन्धित गाविसका सचिव, स्थानीय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, ठेकेदार, स्थानीय प्रतिनिधीहरू उपस्थित गराई स्थलगत अनुगमन निरीक्षणका क्रममा छलफल गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, योजना संचालन स्थलमा काँहि होर्डिङ बोर्ड राखिएको काँहि नराखिएकाले आगामी दिनमा योजना संचालन स्थलमा त्यस्ता होर्डिङ बोर्ड अनिवार्य गर्नु पर्ने, योजना अनुगमनका क्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, नागरिक समाजका अतिरिक्त पत्रकारहरूलाई पनि संलग्न गराउनु पर्ने, योजना अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि संचालित योजनाको कठिनाई पनि दुई पटक अनुगमन गर्ने प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नु पर्ने धारणा योजना अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमणमा संलग्न पदाधिकारी र स्थानीय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू अभिव्यक्त गर्नु भएको थियो भने बेलाबेलामा यस्ता अनुगमनका क्रियाकलापहरू संचालन गरिरहनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।

११. योजना अनुगमन तथा निरिक्षणका तस्तिरहरु:

